

Rapport de séance 6 MARECHAL

Pour cette séance nous nous sommes occupés de la maquette de notre projet. La veille de notre séance Maxime et moi nous sommes rendus au Fablab pour découper dans du bois de 5mm d'épaisseur les pièces de notre maquette. Nous avons découpé le sol de notre maison qui fait 60cm*40cm à la main. Puis nous avons découpé le reste des murs avec le laser.

Le jour de la séance, mon collègue et moi-même nous sommes rendus au fablab afin de peindre nos pièces en blanc rouge ou noir. Puis nous avons commencé le collage de la maquette. Malheureusement nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Initialement nous souhaitions coller nos pièces à la colle à bois. Seulement, le bois de notre sol est une pièce qui n'est pas lisse et droite. Nous n'arrivions donc pas à coller nos murs avec notre sol. Finalement nous avons donc utilisé un morceau de bois très épais que nous avons collé au sol pour faire tenir le premier mur et nous avons renforcé la structure avec des agrafes (voir photo). Puis les autres murs tenaient ensuite grâce à la base du premier mur, avec de la colle et des agrafes. Nous n'avons pas encore fini le montage de la maquette mais le plus gros est fait.

